

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности
муниципального образования – город Каменка Каменского района
Пензенской области

г. Каменка

«06» июля 2020 г.

Муниципальное образование город Каменка Каменского района Пензенской области представляемое администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области, в лице и. о. главы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области Рылякина Сергея Анатольевича, действующего на основании распоряжения от 03.07.2020 № 123, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и ОДО «Каменские водопроводные сети», в лице директора Степанова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением от «25» сентября 2017 года (далее - Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения проведена «06» июля 2020 года.

2. Проверяемый период: по состоянию на 01 июля 2020 года.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения, проверки наличия и сохранности муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения. Выполнение мероприятий предусмотренных Концессионным соглашением:

- Строительство водопроводных сетей в целях подключения к сетям гарантирующей организации на территории города Каменка (территория Сахарного завода):

- Диаметр 225 мм. - 450 м. п. (от точки врезки по ул. Центральная с устройством колодца и установкой запорной арматуры в водовод диаметром 530 мм., принадлежащий гарантирующей организации, до колодца у МКД по ул. Космонавтов,1)

- Диаметр 110 мм. - 150 м.п. (от точки врезки у жилого дома №1 по ул. Задорожный переулоч с устройством колодца и установкой запорной арматуры в водовод диаметром 530 мм, принадлежащий гарантирующей организации, до колодца у жилого дома № 13 по ул. Молодёжная);

- Капитальный ремонт ветхих участков водопроводной сети, с заменой запорной арматуры;

- Реконструкция оборудования водозаборов (насосы) - замена двух насосов марки К80-50-200;

- Реконструкция оборудования водозаборов (установка частотного преобразователя);

- Устройство ограждений и оформление территории санитарной зоны водозаборов в соответствии с СанПин.

2. Исполнение Концессионером обязательств по достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности обеспечено.

3. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Концессионного соглашения.

4. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой Стороны.

И. о. главы администрации



С. А. Рылякин

Директор

ОДО «Каменские водопроводные сети»



М. В. Степанов

Исполнитель:

Начальник отдела экономики,
имущества, предпринимательства
и земельных отношений
администрации города Каменки
Каменского района Пензенской области

О. Н. Филиппова